



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam: Furina Cobbaert
 BTW nr:
 of identiteitskaartnr:
 Stroomleverancier:
 Meter nr: digitaal stand: 97
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief -

VERSLAG nr: P030000 246/4EW
 Lid nr:
 Installatie: Naam: New Village Park Veld
 Adres: Duinhoeveaan
8450 Bredene
 Datum onderzoek: 16/02/06
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Naam, Voornaam:
 Adres:
 Aanvrager: Cobbaert

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Ak
 Omschrijving aansluiting: 39109 Kabeltype: EXUB Doorsnede: 6 35 mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 20 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
 Type aardelektrode: loop Spreidingsweerstand: 2,57 Ohms Algemeen isolatieniveau: 60 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Algeheel 40A/10A? nie schema's</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen inbreuken vastgesteld
opm. kabels en bescherming nog niet geplaatst

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 16/02/06 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE (IS) - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS (MAG) - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: Schema's
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Kennel Beuck
3200
[Handwritten Signature]